

| РЕАЛИЗАЦИЯ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РФ НА 01.01.2026 (ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2025 ГОДА) | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Национальные проекты РФ/ Региональные проекты АО | Плановый объем финансирования, млн.руб. | Кассовое освоение, млн.руб. | % освоения | Достигнутый / Планируемый к достижению результат |
| ИТОГО: 3 НП / 8 РП АО | 1 901,60 | 1 593,71 | 83,8 % | Город принимает участие в 3 НП из 12 НП, реализуемых в АО. Всего на уровне РФ утверждены 19 НП. |
| 1.НП «Инфраструктура для жизни» | 1 609,03 | 1 304,85 | 81,1 % | |
| 1.1 РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 218,41 | 217,10 | 99,4 % (остаток ГБ) | На территориях субъектов РФ и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами - 1 ед. («Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область (2 этап)», создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 2,4 км, срок планируемого ввода объекта в эксплуатацию - 2026 г.). |
| 1.2 РП «Формирование комфортной городской среды» | 416,25 | 415,81 | 99,9 % | В рамках РП реализуются 2 мероприятия: |
| | 306,85 | 306,85 | 100 % | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 1 ед. (в 2025 г. - проект «Концепция благоустройства парка 40 лет ВЛКСМ. «Амурский лес»»). Срок окончания работ - 30.10.2026. |
| | 109,40 | 108,96 | 99,6 % (остаток ФБ, ОБ, ГБ) | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды - 4 ед. (в 2025 г.: сквер, расположенный по ул. Калинина - ул. Октябрьская; общ. пространство на пересечении ул. Ленина и Калинина; сквер на пересечении ул. Ленина и пер. Св. Иннокентия; общ. территория «Зеленая зона в п. Аэропорт в районе домов №№1, 2, 10»). |
| 1.3 РП «Региональная и местная дорожная сеть» | 905,46 | 603,04 | 66,6 % (остаток ОБ, ГБ) | Приведены к нормативным требованиям дороги города общей протяженностью 2 719,68 м из планируемой 4 256,68 м (12 участков УДС из планируемых 18). Основная причина недоосвоения - сбои в работе ЕИС в сфере закупок из-за которых отсутствовала возможность подгрузить документы для оплаты по 2 м/к (6 участков УДС). |
| 1.4 РП «Жилье» | 68,90 | 68,90 | 100 % | Выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения – 278 кв. м. (20 чел.). Расселен непригодный для проживания жилищный фонд – 284,4 кв. м. (27 чел.). |
| 2.НП «Молодежь и дети» | 272,09 | 272,09 | 100 % | |
| 2.1 РП «Педагоги и наставники» | 140,26 | 140,26 | 100 % | В рамках РП реализуются 3 мероприятия: |
| | 2,46 | 2,46 | 100 % | В 21 муниципальной общеобразовательной организации назначены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, но одна должность вакантна в связи с увольнением 1 чел. |
| | 7,84 | 7,84 | 100 % | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 21 ед., но одна должность вакантна в связи с увольнением 1 чел. |
| | 129,95 | 129,95 | 100 % | В 21 общеобразовательной организации назначены педагогические работники, исполняющие обязанности классных руководителей, в количестве - 964 чел. |
| 2.2 РП «Россия – страна возможностей» | 131,83 | 131,83 | 100 % | Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» - 1 ед. Официальное открытие «Молодежного креативного Мультицентра» по адресу ул. Студенческая 28 запланировано на февраль 2026 года. |
| 3.НП «Семья» | 20,48 | 16,77 | 81,9 % | |
| 3.1 РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 8,51 | 8,51 | 100 % | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 ед. (библиотека «Багульник» по адресу: г. Благовещенск, п. Моховая падь, Л-2). Открытие библиотеки в статусе «Патриотический центр» состоялось 27.09.2025. |
| 3.2 РП «Многодетная семья» | 11,97 | 8,26 | 69 % (остаток ОБ, ГБ) | Реализованы мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций составила 6,85% из планируемой 6,5%). |
| Город не принимает участие: - в 9 НП из 12, реализуемых в АО («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт»); - в 7 НП, реализуемых в РФ («Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», «"Новые материалы и химия", «Новые атомные и энергетические технологии», «Новые технологии сбережения здоровья», «Эффективная транспортная система»). | | | | |