

РЕАЛИЗАЦИЯ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РФ НА 01.01.2026 (ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2025 ГОДА)



Национальные проекты РФ/
Региональные проекты АО

Плановый объем
финансирования,
млн. руб.

Кассовое
освоение,
млн. руб.

%
освоения

Достигнутый / Планируемый к достижению результат

ИТОГО: 3 НП / 8 РП АО	1 901,60	1 593,71	83,8 %	Город принимает участие в 3 НП из 12 НП, реализуемых в АО. Всего на уровне РФ утверждены 19 НП.
1. НП «Инфраструктура для жизни»	1 609,03	1 304,85	81,1 %	
1.1 РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	218,41	217,10	99,4 % (остаток ГБ)	На территориях субъектов РФ и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами - 1 ед. («Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область (2 этап)», создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 2,4 км, срок планируемого ввода объекта в эксплуатацию - 2026 г.).
1.2 РП «Формирование комфортной городской среды»	416,25	415,81	99,9 %	В рамках РП реализуются 2 мероприятия:
	306,85	306,85	100 %	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 1 ед. (в 2025 г. - проект «Концепция благоустройства парка 40 лет ВЛКСМ. «Амурский лес»»). Срок окончания работ - 30.10.2026.
	109,40	108,96	99,6 % (остаток ФБ, ОБ, ГБ)	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды - 4 ед. (в 2025 г.: сквер, расположенный по ул. Калинина - ул. Октябрьская; общ. пространство на пересечении ул. Ленина и Калинина; сквер на пересечении ул. Ленина и пер. Св. Иннокентия; общ. территория «Зеленая зона в п. Аэропорт в районе домов №№1, 2, 10»).
1.3 РП «Региональная и местная дорожная сеть»	905,46	603,04	66,6 % (остаток ОБ, ГБ)	Приведены к нормативным требованиям дороги города общей протяженностью 2 719,68 м из планируемой 4 256,68 м (12 участков УДС из планируемых 18). Основная причина недоосвоения - сбой в работе ЕИС в сфере закупок из-за которых отсутствовала возможность подгрузить документы для оплаты по 2 м/к (6 участков УДС).
1.4 РП «Жилье»	68,90	68,90	100 %	Выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения – 278,9 кв. м. (20 чел.). Расселен непригодный для проживания жилищный фонд – 284,4 кв. м. (27 чел.).
2. НП «Молодежь и дети»	272,09	272,09	100 %	
2.1 РП «Педагоги и наставники»	140,26	140,26	100 %	В рамках РП реализуются 3 мероприятия:
	2,46	2,46	100 %	В 21 муниципальной общеобразовательной организации назначены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (21 чел.), но одна должность вакантна в связи с увольнением 1 чел.
	7,84	7,84	100 %	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 21 ед., но одна должность вакантна в связи с увольнением 1 чел.
	129,95	129,95	100 %	В 21 общеобразовательной организации назначены педагогические работники, исполняющие обязанности классных руководителей, в количестве - 964 чел.
2.2 РП «Россия – страна возможностей»	131,83	131,83	100 %	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» - 1 ед. Официальное открытие «Молодежного креативного Мультицентра» по адресу ул. Студенческая 28 запланировано на апрель 2026 года.
3. НП «Семья»	20,48	16,77	81,9 %	
3.1 РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	8,51	8,51	100 %	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 ед. (библиотека «Багульник» по адресу: г. Благовещенск, п. Моховая падь, Л-2). Открытие библиотеки в статусе «Патриотический центр» состоялось 27.09.2025.
3.2 РП «Многодетная семья»	11,97	8,26	69 % (остаток ОБ, ГБ)	Реализованы мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций составила 6,5%).

Город не принимает участие:
 - в 9 НП из 12, реализуемых в АО («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт»);
 - в 7 НП, реализуемых в РФ («Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», «Новые материалы и химия», «Новые атомные и энергетические технологии», «Новые технологии сбережения здоровья», «Эффективная транспортная система»).