

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»
1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Блехарский Владимир Анатольевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания /убывания	Нарастаю щий итог	Информацио нная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году													
2.1.	Доля отремонтированных общественных территорий	МП	процент	2,2	2023	2,2	-	-	-	-	-	Возрастающи й	нет	На бумажном носителе
2.2.	Увеличение благоустроенных мест захоронений	МП	процент	-	2023	93	-	-	-	-	-	Возрастающи й	нет	На бумажном носителе
2.3.	Увеличение количества благоустроенных объектов	МП	единиц	33	2023	78	100	101	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе
2.4.	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	ГП АО	единиц	25	2023	34	35	-	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе
2.5.	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ	МП	единиц	0	2023	1	-	-	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристики мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь показателями проекта
			значени е	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году												
2.1	Ремонт площади Победы	тысяча квадратных метров	-	2023	11,9	-	-	-	-	-	Площадь отремонтированной территории	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля отремонтированных общественных территорий
2.2	Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	единица	44	2023	72	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных мест захоронений «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение благоустроенных мест захоронений
2.3	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного	единица	33	2023	12	20	1	-	-	-	Количество благоустроенных объектов (2025 год: в рамках соглашения ремонт фасадов – 6 ед.; АХП зданий – 2 ед.; за счет средств ГБ ремонт фасадов -2 ед., АХП	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов

	центра Амурской области										зданий 2 ед.)		
2.4.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)	единица	25	2023	3	1	-	-	-	-	Количество дворовых территорий обеспеченных современным и функциональными зонами для активного и тихого отдыха (2025 г – ул.Чайковского, 26; ул. Пионерская3, 3/1; ул.Калинина, 130; 2026 г- ул.Калинина, 148)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха
2.5	Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (военный госпиталь)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.6	Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье	единица		2024	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (спортивная площадка)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.7	Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (лестничный	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов

											марш)		
2.8	Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий	единица	-	2024	2	-	-	-	-	-	Количество дворовых территорий в отношении которых проведен технический контроль	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха
2.9	Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)	метр	-	2024	25,2	-	-	-	-	-	Протяженность водопропускной трубы, предназначенной для организации проезда на сельское кладбище в с.Белогорье	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ
2.10	Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество обустроенных скверов (устройство электроснабжения протяженность	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов

											ью 220 м, устройство видеонаблюд ения – 6 камер, 1 видеорегист ратор)		
2.11	Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.12	Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.13	Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4	квадратный метр	-	2024	40	-	-	-	-	-	Площадь восстановленного асфальтового покрытия (по решению суда)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.14.	Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ
2.15.	Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак	единица	-	2024	-	2	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (в 2025 году оплата аванса)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.16.	Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество полученных заключений (отчетов по	Приобретение товаров, работ,	Увеличение количества благоустроенных объектов

	объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»										инженерно- геологически м изысканиям объекта)	услуг	
2.17.	Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество полученных заключений (отчетов исследовани ю зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области)	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов

5. Финансовое обеспечение реализации МПБ администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году							
2.1.	Ремонт площади Победы	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
2.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
2.1.1.м.	Местный бюджет	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
2.2.	Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	21 999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 999,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	21 999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 999,0
2.2.1.м.	Местный бюджет	21 999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 999,0
2.3.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области	174 854,7	163 855,4	112 766,0	0,0	0,0	0,0	451 476,1
2.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	174 854,7	163 855,4	112 766,0	0,0	0,0	0,0	451 476,1
2.3.1.0.	Областной бюджет	131 000,0	152 506,3	106 000,0	0,0	0,0	0,0	389 506,3
2.3.1.м.	Местный бюджет	43 854,7	11 349,1	6 766,0	0,0	0,0	0,0	61 969,8
2.4.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)	16 763,4	8 524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25 287,6
2.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 763,4	8 524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25 287,6

2.4.1.ф	Федеральный бюджет	16 263,8	7 818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 082,0
2.4.1.0.	Областной бюджет	331,9	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	573,7
2.4.1.м.	Местный бюджет	167,7	464,2	0,0	0,0	0,0	0,0	631,9
2.5.	Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4	50 456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 456,9
2.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	50 456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 456,9
2.5.1.м.	Местный бюджет	50 456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 456,9
2.6.	Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
2.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
2.6.1.м.	Местный бюджет	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
2.7.	Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
2.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
2.7.1.м.	Местный бюджет	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
2.8.	Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
2.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
2.8.1.м.	Местный бюджет	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
2.9.	Выполнено обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1
2.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1
2.9.1.м.	Местный бюджет	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1

2.10.	Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,2
2.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,2
2.10.1.м.	Местный бюджет	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,2
2.11.	Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
2.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
2.11.1.м.	Областной бюджет	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
2.12.	Благоустройство общественной территории ул.Зейская – ул.Шевченко	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
2.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
2.12.1.о.	Местный бюджет	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
2.13.	Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
2.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
2.13.1.м.	Местный бюджет	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
2.14.	Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0
2.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0
2.14.1.м	Местный бюджет	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0
2.15.	Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак	3 259,3	18 469,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21 728,9
2.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 259,3	18 469,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21 728,9
2.15.1.м.	Местный бюджет	3 259,3	18 469,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21 728,9
2.16.	Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

2.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2.16.1.м.	Местный бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2.17.	Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»"	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
2.17.1.	Муниципальный бюджет, из них:	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
2.17.1.м.	Местный бюджет	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»		341 863,4	190 849,2	112 766,0	0,0	0,0	0,0	645 478,6
в том числе: федеральный бюджет		16 263,8	7 818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 082,0
в том числе: областной бюджет		140 331,9	152 748,1	106 000,0	0,0	0,0	0,0	399 080,0
местный бюджет		185 267,7	30 282,9	6 766,0	0,0	0,0	0,0	222 316,6

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

2.6.	Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье»	-	-	-	-	-	-	-	-	15 372,1	15 372,1	15 372,1	15 372,1
2.7.	Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	-	-	-	-	-	-	-	-	2 368,0	2 368,0	2 368,0	2 368,0
2.8.	Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,0	303,0	303,0
2.9.	Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)»	-	-	-	-	-	-	-	-	2 572,1	2 572,1	2 572,1	2 572,1
2.10.	Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)»	-	-	-	-	-	-	-	435,8	435,8	435,8	388,2	388,2
2.11.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0	9 000,0
2.12.	Мероприятие (результат) Благоустройство общественной территории ул.Зейская – ул.Шевченко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 666,8	4 666,8	4 666,8
2.13.	Мероприятие (результат) Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4	-	-	-	-	-	-	-	332,6	332,6	332,6	332,6	332,6
2.14.	Мероприятие (результат) Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	600,0	558,0	558,0

2.15.	Мероприятие (результат) Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак	-	-	-	-	-	-	-	-	3 259,3	3 259,3	3 259,3	3 259,3
2.16.	Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
2.17.	Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0
Итого:		-	-	7 292,2	7292,2	23 313, 9	66 768,2	66 768,2	190 472,9	262 885,0	291 305,1	291 306,5	341 863,4

7. Дополнительная информация

**Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»**

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

$$\text{ДООТ} = \text{КООТ} / \text{ОКОТ} \times 100 \%;$$

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»

КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»

ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

$$\text{УБМЗ} = \text{КБМЗОП (нарастающим итогом)} / \text{КБМЗПП (нарастающим итогом)} \times 100\% - 100\%;$$

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»

КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

$$\text{УКБО} = \text{КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г)} + \text{КБООП};$$

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»

КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

$УКДТ = КДТПП \text{ (нарастающим итогом с 2023 г)} + КДТОП$;

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

5. Расчет показателя «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

$УКОТК = КОТКПП + КОТКОП$;

где: УКОТК – «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

КОТКПП - «Количество обустроенных территорий кладбищ в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество обустроенных территорий кладбищ в отчетном периоде»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

«Обеспечение проведения
мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году											
2.1.	Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	38 619,3	х	х
2.1.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	01.01.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ,	х	30.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	На бумажном носителе

	выполняемых Подрядчиком»											
2.1.K3	Контрольная точка: «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг»	х	30.05.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Акт	На бумажном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	х	20.06.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	На бумажном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Составлен акт освидетельствования скрытых работ»	х	25.06.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	На бумажном носителе
2.1.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	10.07.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое	01.01.2025	31.10.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	21 999,0	х	х

	шоссе»					ска						
2.2.K1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	20.03.2024	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела	х	х	х	х	План график	На бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	-	25.03.2024	х	х	правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе
2.2.K3	Контрольная точка: «Заключен контракт»	-	01.04.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Контракт	На бумажном носителе
2.2.K4	Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком»	-	01.08.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Промежуточный акт	На бумажном носителе

2.2.К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	-	30.09.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Акты	На бумажном носителе
2.2.К6	Контрольная точка: «Работы оплачены»	-	20.10.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Вишневский В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	174 854,7	x	x

	административно го центра Амурской области»											
2.3..K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	20.01.2025	x	x	Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x		Соглашение	На бумажном носителе
2.3.K2	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.04.2025	x	x	Вишневски й В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.3.K3	Контрольная точка: «Реализованы запланированные мероприятия»	x	01.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуто чные акты	На бумажном носителе
2.3.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	29.12.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах	x	15.01.2026	x	x	Полякова Г.В. начальник жилищного	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе

	и достижения результатов»					отдела управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.4.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)»	01.01.2025	31.10.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	16 763,4	x	x
2.4.K1	Контрольная точка: «Заключено соглашение»	x	01.02.2025	x	x		x	x	x	x	Соглашение	На бумажном носителе
2.4.K2	Контрольная точка: «Заключен	-	01.04.2025	x	x		x	x	x	x	Контракт	На бумажном носителе

	контракт»											
2.4.K3	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025»	-	20.04.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	
2.4.K4	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г»	-	20.07.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.K5	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г»	-	20.10.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.K6	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г»	-	15.01.2026	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.5.	Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	50 456,9	x	x
2.5.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	26.02.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе

						финансовог о управления администра ции города Благовещен ска						
2.5.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	27.02.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План- график	На бумажном носителе
2.5.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	18.03.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.5.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	21.04.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	31.10.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.5.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	10.11.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.6.	Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	15 372,1	x	x

	площадки в с. Белогорье»											
2.6.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	11.04.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	15.04.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	05.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	05.09.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе

2.7.	Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	2 368,0	х	х
2.7.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	11.04.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.7.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	15.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План- график	На бумажном носителе
2.7.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	х	30.05.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	05.06.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	29.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе

2.7.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	05.09.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.8.	Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	303,0	х	х
2.8.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	01.04.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового о управления администрации города Благовещенска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.8.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	01.05.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник	х	х	х	х	План-график	На бумажном носителе
2.8.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	х	30.05.2025	х	Х	отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города	х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.8.К4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	05.06.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.8.К5	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	30.09.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.8.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	20.10.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе	01.06.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	2 572,1	х	

	проезда)»											
2.9.K1	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	13.06.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.9.K2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	15.06.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.9.K3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	16.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.9.K4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.9.K5	Контрольная точка «Работы приняты»	x	11.09.2025	x	x		x	x	x	x	Акт приемки	На бумажном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	15.09.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)	01.05.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	388,2	x	

	я)»											
2.10.К 1	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	07.05.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.10.К 2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	13.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.10.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	23.05.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.10.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	30.07.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка «Работы приняты»	x	11.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты приемки	На бумажном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	13.08.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.11.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка»	01.05.2025	31.12.2025				x	x	x	9 000,0	x	
2.11.К 1	Контрольная точка:	x	12.05.2025	x	x		x	x	x	x	Соглашение	На бумажном

	«Заключено соглашение»											носители
2.11.К 2	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	15.06.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	На бумажном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	х	15.10.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.11.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	01.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	х	10.11.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	На бумажном носителе

						ска						
2.12.	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории ул.Зейская – ул.Шевченко»	01.06.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	4 666,8	х	
2.12.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	24.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.12.К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	26.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	На бумажном носителе
2.12.К3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.12.К4	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.12.К5	Контрольная точка «Работы приняты»	х	07.10.2025	х	х		х	х	х	х	Акты приемки	На бумажном носителе
2.12.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	17.10.2025	х	х	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе

						МУ «ГУКС»						
2.13.	Мероприятие (результат) «Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирног о дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4»	01.07.2025	31.12.2025			Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	332,6	x	
2.13.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	x	01.07.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Справка уведомлени е	На бумажном носителе
2.13.К 2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	03.07.2025	x	x		x	x	x	x	План- график	На бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	07.07.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.13.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	20.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.13.К 5	Контрольная точка «Работы приняты»	x	27.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты приемки	На бумажном носителе
2.13.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	29.08.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе

						управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.14.	Мероприятие (результат) «Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища»	29.08.2025	29.12.2025			Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	558,0	х	
2.14.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	29.08.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.14.К 2	Контрольная точка «Опубликован план-график»	х	17.09.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела	х	х	х	х	План- график	На бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	01.10.2025	х	х	правовой и кадровой работы управления	х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	19.12.2025	х	х	ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе

2.14.К 5	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	29.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.15.	Мероприятие (результат) «Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак»	26.09.2025	29.12.2025			Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	3 259,3	х	
2.15.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	26.09.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.15.К 2	Контрольная точка «Опубликован план-график»	х	29.09.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела	х	х	х	х	План- график	На бумажном носителе
2.15. К3	Контрольная точка «Подведены итоги аукциона и определен победитель»	х	23.10.2025	х	х	правовой и кадровой работы управления	х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе

2.15.К 4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	01.11.2025	х	х	ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.15.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату аванса»	х	20.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Счет	На бумажном носителе
2.15.К 6	Контрольная точка «Оплачен аванс»	х	25.11.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.16.	Мероприятие (результат) «Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»	26.09.2025	29.12.2025			Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	100,0	х	
2.16.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	26.09.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.16.К 2	Контрольная точка	х	29.09.2025	х	х	Беляцкая И.Ю.	х	х	х	х	Коомерческое	На бумажном

	«Запрошены коммерческие предложения»					начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска					предложения	носители
2.16.К3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	10.10.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.16.К4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	15.11.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.16.К5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	20.11.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.16.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	01.12.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.17.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройств	26.09.2025	29.12.2025			Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	250,0	x	

	о территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»"											
2.17.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	26.09.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.17.К 2	Контрольная точка «Запрошены коммерческие предложения»	x	29.09.2025	x	x	Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Коомерческое предложение	На бумажном носителе
2.17.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	10.10.2025	x	x	озеленению управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.17.К 4	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	15.10.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.17.К 5	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	20.10.2025	x	x	ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.17.К 6	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	10.11.2025	x	x	Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--