



БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Благовещенск

Г 7
Об информации администрации
города Благовещенска «О ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности,
благоустройство территории города
Благовещенска на 2015-2020 годы»

Заслушав информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска С.А. Казанцева «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы», учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять к сведению информацию администрации города Благовещенска «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы

С.В.Попов

Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4138.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске;
3. Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска;
4. Благоустройство территории города Благовещенска;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы».

На реализацию мероприятий муниципальной программы:

В 2015 году лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены в размере 492,9 млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 98,8 млн. руб.;
- областной бюджет – 68,7 млн. руб.;
- городской бюджет – 325,4 млн. рублей.

Освоение средств бюджетов всех уровней составило 62,0 % от выделенных лимитов. Финансирование составило 390,7 млн. руб., или 79,3 %.

Неосвоение бюджетных средств в полном объеме обусловлено:

- неиспользованием средств федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск в размере 98,8 млн. руб.;
- погашением кредиторской задолженности и финансированием по факту выполненных работ.

В 2016 году лимиты бюджетных ассигнований составили 382,7 млн. рублей., в том числе:

- городской бюджет - 364,7 млн. руб.;
- областной бюджет – 15,0 млн. руб.;
- внебюджетные источники – 3,0 млн. рублей.

Процент освоения выделенных бюджетных и внебюджетных средств составил 91,1 % от доведенных лимитов на 2016 год. Финансирование составило 98,6 % (или 377,3 млн. руб.) из которых средств городского бюджета – 98,1 % (или 357,8 млн. руб.).

Неосвоение в полном объеме сложилось за счет экономии бюджетных средств по итогам конкурсных процедур, погашения кредиторской задолженности прошлых лет.

На 2017 год на реализацию мероприятий программы предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 383,9 млн. руб., в том числе:

- городского бюджета – 356,1 млн. руб.;
- областного бюджета – 26,3 млн. руб.;
- внебюджетные источники – 1,6 млн. рублей.

Процент освоения выделенных бюджетных и внебюджетных средств составил 95,0 % от доведенных лимитов на 2017 год. Финансирование составило 98,9 % (или 379,7 млн. руб.) из которых средств городского бюджета – 98,8 % (или 351,8 млн. руб.).

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 468,1 млн. руб., в том числе средства городского бюджета составляют 414,9 млн. руб., средства областного бюджета – 47,5 млн. рублей. По состоянию на 01.08.2018 освоение составило 41,8 % (195,8 млн. руб.). Фактически профинансировано 192,9 млн. рублей или 41,2 % от доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

По проведенным мероприятиям муниципальных программ достигнуты следующие результаты.

1. Подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»:

В целях реализации основного мероприятия «Организация на территории городского округа тепло -, водо -, электро -, газоснабжения и водоотведения» подпрограммы:

За 2015 год выполнены следующие мероприятия:

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации без сметы на объект *строительство водопроводных сетей в районе «5-я стройка»* на общую сумму 0,3 млн. рублей, что составляет 100 % от планового объема финансирования;

- завершено *строительство электрических сетей в районе «5-я стройка»*, сумма освоенных средств составила 3,1 млн. руб., или 100 % от планового объема финансирования;

- *реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенска, Амурская область 3 – я очередь* (введен в эксплуатацию 2-ой пусковой комплекс 3-ей очереди канализационного коллектора на общую сумму 2,5 млн. рублей, погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 0,4 млн. руб., (освоение составило 100 %);

- завершены работы на объекте *инженерная инфраструктура Северного планировочного района г. Благовещенска*, освоено средств в объеме 12,0 млн. руб., что составляет 98,02 % от планового объема финансирования, экономия бюджетных средств по данному объекту составила 0,24 млн. руб. (1,98 %);

- построена *скважина в с. Белогорье*, освоено средств на сумму 5,5 млн. руб., что составляет 100 % от плановых объемов финансирования;

- выполнен *капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерская, между ул. Зейская и ул. Ленина*, на сумму 9,4 млн. руб., а

также погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 15,6 млн. руб. (освоение 100 %).

За 2016 год выполнены следующие мероприятия:

- выполнено **строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка»** на сумму 7,6 млн. руб. (освоение 95,0 % от планового объема бюджетных средств (8,0 млн. руб., экономия бюджетных средств составила 0,4 млн. руб.);

- получены свидетельства о регистрации права оперативного управления МУ «ГУКС» в муниципальную собственность сетей водопровода, освоено средств в объеме 0,01 млн. руб., что составляет 98,3 % от планового объема финансирования;

- выполнены работы по разработке документации для получения заключения инспекции Госстройнадзора области и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта **инженерная инфраструктура Северного планировочного района г. Благовещенска**, освоено средств в объеме 0,01 млн. руб., что составляет 59,4 % от планового объема финансирования (0,012 млн. руб.), экономия бюджетных средств 7,1 млн. руб.;

- выполнен **капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Артиллерийской, от ул. Краснофлотской до перекрестка ул. Ленина - ул. Артиллерийская** на общую сумму 15,8 млн. руб., (освоение 100 %).

За 2017 год выполнены следующие мероприятия на сумму 41 282,6 тыс. руб.:

- погашена кредиторская задолженность за 2016 год в объеме 3,9 млн. руб. по мероприятию «Строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка»;

- в рамках строительства мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» произведена оплата остатка по договору технического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» на сумму 9,7 млн. руб.;

- федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» начаты работы по мероприятию «Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Благовещенска»;

- выполнены работы по заключению соглашения об установлении сервитута на земельные участки по мероприятию Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района г. Благовещенска I этап на сумму 0,01 млн. руб.;

- ООО «Сервер» выполнены работы по замене участка водовода протяженностью 1,9 км от насосной станции СХПК «Тепличный» до насосной станции п. Аэропорт на сумму 24,5 млн. руб. (софинансирование областного и городского бюджета), что позволило улучшить качество услуги водоснабжения на данном участке;

- ООО «Амур» выполнены работы по капитальному ремонту галереи углеподачи котельной 74 квартала на сумму 3,2 млн. руб. (софинансирование областного и городского бюджета), что позволило обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения данной котельной, отапливающей 60 многоквартирных домов;

- ООО «Джи Динамика» начаты работы по выполнению мероприятия «Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Благовещенска».

В 2018 году планируется выполнение мероприятий на сумму 112,1 млн. руб., в том числе:

- строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область на сумму 53,3 млн. руб.;

- выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска на сумму 3,9 млн. руб. (администрацией города заключен муниципальный контракт № 2017.454918 от 31.10.2017 с «Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого» на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска. На основании замечаний администрации города Благовещенска, разработчиком Схемы водоснабжения и водоотведения ведется корректировка материалов II этапа Схемы);

- выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска на сумму 0,98 млн. руб. (актуализированная схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года утверждена постановлением администрации города Благовещенска от 13.04.2018 № 1040);

- строительство электрических сетей в районе «5 стройка» - 0,4 млн. руб. (по состоянию на 05.09.2018 проводится повторная экспертиза проектной документации в связи с уменьшением протяженности электрических сетей, после получения положительного заключения будет осуществлен ввод в эксплуатацию);

- сливная станция в квартале 258 г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы) на сумму 3,0 млн. руб. (муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» заключен муниципальный контракт от 28.05.2018 № 219755 с единственным участником электронного аукциона на выполнение проектных работ - подрядной организацией ООО Проектно-конструкторское бюро «Вершина» г. Челябинск);

- в рамках Мероприятия государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы», направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры за счет софинансирования средств из областного и городского бюджетов в размере 50,5 млн. руб.:

- капитальный ремонт тепловой сети по ул. Воронкова от ТК-111М до ТК-212М (администрацией города Благовещенска 26.07.2018 заключен муниципальный контракт № 358566 с подрядной организацией ООО «Сервер» на выполнение работ. В настоящее время ведутся работы по устройству водопроводной сети, монтаж водопроводных труб, планируемый срок завершения работ – 15 сентября 2018 года);

- строительство сетей водоснабжения в составе проекта "Строительство дорог в районе «5-й стройки» (администрацией города Благовещенска 22.06.2018 заключен муниципальный контракт № 275948 с подрядной организацией ООО «Сервер» на выполнение работ. С 28.07.2018 начаты работы по ремонту участка тепловой сети, планируемый срок завершения работ – 31 октября 2018 года).

По состоянию на 01.08.2018 освоение составляет 14,7 % или 16,5 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия **«Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению»** выполнены следующие мероприятия:

юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития).

За период 2015 -2018 года лимиты бюджетных ассигнований составили 66,3 млн. руб., в том числе по годам:

В 2015 году - 17,9 млн. руб., что позволило осуществить текущее содержание и ремонт 101,1 тыс. кв.м. благоустроенного жилищного фонда (освоение 100 %).

В 2016 году – 16,9 млн. руб., площадь составила 82,84 тыс. кв.м. (освоение 100 %).

2017 год –16,1 млн. руб. площадь составила 67,9 тыс. кв.м (освоение 100 %).

На 2018 год лимиты бюджетных ассигнований составляют 15,4 млн. руб., обслуживаемая площадь 63,9 тыс.кв.м. По состоянию на 01.08.2018 освоено 7,2 млн. руб., что составляет 46,7 % от доведенных лимитов.

- субсидия на компенсацию выпадающих доходов организации, предоставляющей услуги в отделениях бань.

Лимиты бюджетных ассигнований за 2015 – 2018 годы составили 25,8 млн., в том числе:

В 2015 году - 5,1 млн. руб. (освоение 100 % от доведенных лимитов). Посещаемость бань составила 186,4 тыс. чел./помывок.

В 2016 году - 6,3 млн. руб., посещаемость бань составила 181,9 тыс. чел./помывок (освоение - 97,0 % от доведенных лимитов (6,5 млн. рублей). Финансирование осуществляется по факту оказанных услуг.

В 2017 году – 8,7 млн. руб. посещаемость составляет 166,5 тыс.чел./помывок.

По состоянию на 01.08.2018 населению города предоставлены услуги в отделениях бань по льготному тарифу в количестве 88,0 тыс. чел. на общую сумму 4,1 млн. рублей (освоение 71,9 % от доведенных лимитов (5,7 млн. рублей).

В 2017 году предоставлена ***субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности*** на приобретение лифтового оборудования на общую сумму 3,3 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия **«Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах»** выполнены следующие мероприятия:

- текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в благоустроенном жилищном фонде.

В 2015 году выполнено строительство надворных уборных в 4 домах благоустроенного жилого фонда на общую сумму 304,5 тыс. руб., а также

погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 1,2 млн. рублей (освоение 100 %).

В 2016 году - выполнены работы по строительству надворных уборных в 9 домах на общую сумму 0,45 млн. рублей (освоение 100 %).

В 2017 году – в 4 домах на сумму 262,1 тыс. рублей (100 % освоение).

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 0,14 млн. рублей. По состоянию на 01.09.2018 данные средства освоены на сумму 0,093 млн. рублей

- расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций.

За период 2015-2018 годы проведены конкурсы по отбору управляющих компаний на общую сумму 3,98 млн. рублей, в рамках мероприятия управлением ЖКХ города Благовещенска, в том числе:

В 2015 году – проведены конкурсы по отбору управляющих компаний для 8 МКД на сумму 0,5 млн. руб., а также погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 2,9 млн. рублей, (освоение составляет 100 % от доведенных лимитов (3,4 млн. рублей).

2016 год – количество многоквартирных домов составило 78 единиц на общую сумму 1,98 млн. руб., что составляет 99,0 % от доведенных лимитов (2,0 млн. рублей);

2017 год – лимиты бюджетных ассигнований составляют 2,0 млн. рублей, проведены конкурсы для 196 МКД. Освоение составляет 100 % (2,5 млн. руб.).

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 2,4 млн. руб. До конца года планируется освоить 100%.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»

За период 2015 - 2018 в рамках основного мероприятия **«Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска»** осуществлена **государственная регистрация права муниципальной собственности** на 379 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 1,2 млн. руб., в том числе по годам:

2015 год – 137 объекта недвижимости поставлены на кадастровый учет на общую сумму 0,3 млн. руб., (освоение 89 % от доведенных лимитов (0,4 млн. руб.), экономия бюджетных средств – 0,05 млн. руб.);

2016 год – 145 объекта на сумму 0,4 млн. руб. (100 % освоения);

2017 год – 96 объекта на 0,45 млн. руб. (освоение 100 %).

По состоянию на 01.08.2018 исполнен контракт по изготовлению технических планов на выявленные безхозяйственные объекты инженерной инфраструктуры на сумму 0,004 млн. руб., что составляет 1,2 % от доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год (0,3 млн. руб.).

В рамках мероприятия произведена **замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях** по состоянию на 01.08.2018 установлено 108 металлопластиковых окна в учреждениях культуры и образования на общую сумму 1,2 млн. руб. за счет внебюджетных источников.

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» включает в себя основное мероприятие *«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»*, в рамках которого выполняются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

За три года реализации программы капитального ремонта в городе отремонтировано 31,9 тыс. кв. м жилищного фонда (на общую сумму 13,8 млн. руб.), в том числе:

2015 году – 10,7 тыс. кв. м. (9 МКД) на общую сумму 5,9 млн. руб., (погашена кредиторская задолженность за 2014 году в размере 0,8 млн. рублей) (освоение 100 %).

2016 году – 21,2 тыс. кв.м. (8 МКД) на сумму 5,4 млн. руб. (освоение 100 %).

В 2017 году в рамках выделенных лимитов в размере 1,96 тыс. руб. погашена кредиторская задолженность за 2016 год в размере 1,2 млн. руб., выполнены работы капитальному ремонту МКД по ул. Калинина 38, ул. Чайковского, 239, а также проведено обследование жилых помещений на общую сумму 0,5 млн. руб., что составляет 25,5 % от доведенных лимитов.

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 1,55 млн. руб. По состоянию на 01.09.2018 освоение составляет 39,3 % или 0,61 млн. рублей.

- исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности за период 2015-2018 годы на общую сумму 41,2 млн. руб., в том числе по годам:

2015 год – 7,2 млн. руб.;

2016 год – 9,9 млн. руб., что составляет 99,2 % от доведенных лимитов (10,0 млн. руб.);

2017 год – 17,2 млн. руб., что составляет 97,7 % от доведенных лимитов (17,6 млн. руб.)

По состоянию на 01.08.2018 произведена уплата взносов на капитальный ремонт за период январь - июль 2018 года в размере 6,9 млн. рублей, что составляет 68,8 % от доведенных лимитов (10,0 млн. рублей).

4. Подпрограмма «Благоустройство территории города Благовещенска»

В период с 2015-2018 годы в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Благовещенска» предприятием МКП «ГСТК» выполнены следующие мероприятия:

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и

содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска.

За период 2015 - 2018 годы выделено средств из городского бюджета на сумму 287,1 млн. руб., в том числе:

2015 год - 64,4 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 76,4 млн. руб. (освоение 100 %);

2017 год – 73,9 млн. руб. (освоение 100 %);

По состоянию на 01.08.2018 лимиты бюджетных ассигнований составляют 72,4 млн. руб., освоение составило 59 % от доведенных лимитов (43,3 млн. руб.).

В рамках данного мероприятия осуществлялось уборка улиц, мест общего пользования от случайного мусора, набережной р. Амур, площади им. Ленина, Победы, пляжей, проведение акции «Чистый город».

За период 2015 - 2018 год предприятием ликвидировано 225 несанкционированных свалок, объемом 260,9 тыс. куб.м.

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств.

Выделено средств с 2015 по 2018 год на сумму – 187,8 млн. руб., в том числе:

2015 год - 42,1 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 52,2 млн. руб. (освоение 100 %);

2017 год – 40,1 млн. руб. (освоение 100 %).

На 2018 год лимиты бюджетных ассигнований составляют 53,4 млн. руб. По состоянию на 01.08.2018 освоение составляет 64,1 % от доведенных лимитов или 34,2 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание муниципальных сетей наружного освещения протяженностью – 472,9 км, из них: кабельных - 190,7 км; воздушных - 282,2 км; светильников – (2015 год - 11930 ед.; 2016 год – 12262 ед.; 2017 год - 13626 ед., 2018 год – 14305 ед.).

МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» в рамках выполнения заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств за период с 2015 по 2018 г.г. произведена замена 82,2 км кабельных линий, проведена замена 1648 шт. светильников. С 2016 года ведется работа по переводу приборов учета электрической энергии на двуставочный тариф, что позволило снизить оплату за потребленную электрическую энергию.

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска.

За период 2015 - 2018 годы выделены средства городского бюджета в объеме – 128,9 млн. руб., в том числе:

2015 год – 25,7 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 36,7 млн. руб. (освоение 100 %);

2017 год – 33,3 млн. руб. (освоение 100 %).

По состоянию на 01.08.2018 освоено 28,5 млн. руб., что составило 85,0 % от планового объема финансирования на 2018 год (33,2) млн. рублей.

Площадь обслуживания зеленой зоны составляет 227 тыс.кв.м. Предприятие МКП «ГСТК» осуществляет содержание скверов и общественных зон отдыха: 43-й квартал, сквер им. В.И.Ленина, сквер 161 квартала, сквер имени Мухина, ул. 50 лет Октября-Ленина (четная сторона), набережная р. Амур от ул. Пионерская до ул. Загородная, сквер по пер. Крестьянский.

Ежегодно осуществляются следующие виды работ:

- уход за газонами площадью -195,7 тыс. кв.м;
- уход за кустарниками - 786 шт.;
- санитарная обрезка деревьев -274 шт.;
- формовочная обрезка -1080 шт.;
- омолаживающая обрезка - 71 шт.;
- валка аварийных деревьев -234 куб.м;

Площадь обслуживания цветников в местах общего пользования составляет 7,7 тыс.кв.м. Цветочные композиции городских цветников представлены на 37 объектах общего пользования, на которых высаживается цветочная рассада свыше 20 разновидностей: рудбекия (желтая), ирезине (бардовая), тагетис (бархатцы) (желтый, оранжевый), петуния (белая, розовая, красная, фиолетовая), плющ, папоротник, портулак, хлорофитум, канна, сальвия (красная), агератум (синий), аллисум (белый), цинерария, герань, санвitalia, карликовые георгины (смесь), цинния (смесь).

- оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение.

За период 2015 – 2018 годы лимиты бюджетных ассигнований составили 254,7 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:

- 2015 год – 48,0 млн. руб. (объем электроэнергии - 9 166,3 тыс. кВт.ч.);
- 2016 год – 54,8 млн. руб. (объем электроэнергии - 11 006,7 тыс. кВт.ч.);
- 2017 год – 75,0 млн. руб. (объем электроэнергии – 12 296,2 тыс. кВт.ч.)

По состоянию на 01.08.2018 освоено 32,1 млн. руб., что составляет 41,7 % от общего объема финансирования (76,9 млн. руб.). Плановый расход электроэнергии на 2018 год составляет 13 018,2 тыс. кВт.ч.).

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов.

В период с 2015 по 2018 годы выделено средств из городского бюджета в размере – 56,9 тыс. руб., в том числе:

- 2015 год - 19,2 млн. руб. (освоение 100 %);
- 2016 год - 23,8 млн. руб. (освоение 100 %);
- 2017 год – 28,2 млн. руб. (освоение 91,5 %).

За 7 месяцев 2018 год освоено 0,9 млн. руб., что составляет 3,6 % от общего объема финансирования на 2018 год (25,2 млн. руб.).

Ежегодно в рамках выделенных лимитов по данной статье расходов проводятся мероприятия: пусконаладочные работы перед запуском городских фонтанов (пл. им.В.И. Ленина, 42 квартал «Бабочка»), техническое содержание фонтанов, водоснабжение фонтанов, обследование территорий на заселенность клещами, проведение лабораторных исследований воды и почвы на вводных объектах города Благовещенска, устройство праздничного оформления территории города Благовещенска, услуги по вывозу, подбору биологических отходов и другие виды работ. В текущем году будут проведены мероприятия по санитарной рубке сухостойных деревьев в количестве 1200 куб.м.

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов.

Одним из приоритетов развития города является создание комфортной среды проживания: благоустройство дворов, детских игровых площадок. Безопасный, уютный и красивый двор – одно из условий комфортной жизни города. В городе накоплен большой опыт по благоустройству дворовых территорий. При планировании работ по благоустройству дворовых территорий учитывались пожелания жителей, поступивших в ходе проведения встреч с депутатами Благовещенской городской Думы.

За период 2015 – 2018 годы выделено средств из городского бюджета на сумму 82,4 млн. руб., в том числе:

В 2015 году - 28,7 млн. руб., погашена кредиторская задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту дворовых территорий, проведенных в 2014 году.

В 2016 году выделено средств в сумме 35,9 млн. руб. (освоение 100 %), в том числе:

- 28,2 млн. руб. - на погашение кредиторской задолженности;
- 6,7 млн. руб. - на выполнение плановых мероприятий по ремонту дворовых территорий:

- ремонт 3 дворовых территорий;

- устройство детских площадок на 17 дворовых территориях;

В 2017 году – 6,9 млн. рублей (освоение 100 %) выполнены работы по 36 МКД).

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 10,9 млн. руб. По состоянию на 01.08.2018 финансирование не осуществлялось.

В текущем году запланировано на 75 дворовых территориях установить малые архитектурные формы, тренажеры, ограждения детских площадок, футбольного поля. В настоящее время установлены малые архитектурные формы и тренажеры на 43 - х территориях. Выполнен ремонт тротуара по ул.Комсомольская, 42.

В 2017 году в рамках мероприятия ***общественный туалет в городе Благовещенске (в т.ч. проектные работы)*** выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство туалета на сумму 0,3 млн. руб. или 100 % от доведенных лимитов.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы».

В рамках основного мероприятия **«Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** осуществляются ***расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования.***

За период 2015 – 2018 годы предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 131,1 млн. руб., в том числе:

2015 год – 32,2 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год – 32,0 млн. руб. (освоение 100 %);

2017 год – 32,5 млн. руб. (освоение 99,7 %).

По состоянию на 01.08.2018 расходы на обеспечение функций управления ЖКХ города Благовещенска составили 19,5 млн. руб., что составляет 56,7 % от доведенных лимитов на 2018 год (34,4 млн. рублей).