


УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер ООО «БЗСМ»



С.И. Ульянов

« 24 » февраля 2025г.

План

мероприятий по подготовке котельной ООО «Благовещенский завод строительных материалов» к отопительному зимнему периоду 2025-2026гг.

№ п/п	Наименование предприятий	Необходимые материалы и их количество	Затраты млн руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Текущий ремонт паровых котлов ДКВр 10-13 № 2,3,4: полная замена футеровок топок; ремонт тягодутьевых механизмов, питателей топлива, замена колеса дымососа, ремонт электросилового оборудования	Стекло клингера № 6,7 Паронит 2мм – 30кг, Кирпич ШБ-5-11200шт Мертель – 400кг, колесо дымососа	0,420	Котёл №3-июль Котёл №4-август	Начальник ПСХ Буняк Владимир Юрьевич Заместитель директора по снабжению Баловнев Павел Анатольевич
2	Текущий ремонт оборудования угленодачи: скребковая лебёдка, молотковая дробилка, наклонный транспортёр, привод транспортёра КИПиА, силовое электрооборудование	Трос Ø 16мм – 75м молотки – 15шт Ролики – L-70-10мм	0,175	июль	
3	Промывка пластинчатых водоподогревателей системы отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры, циркуляционных насосов, конденсатоотводчиков, КИПиА в бойлерной	Лимонная кислота – 200кг Паронит – 20кг	0,524	До 10 сентября	
4	Заполнение системы отопления совместно с СП Филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» и управляющими компаниями поднятие на рабочее давление, включение циркуляции, горячий прогрев.			До 20 сентября	
Всего затраты:			1,119		

Начальник парокотельного цеха
ООО «БЗСМ»



В.Ю. Буняк

Буняк Владимир Юрьевич
89145729541