






Утверждаю:
Заместитель мэра города
Благовещенска

В.А.Рудненко


П Л А Н
подготовки объектов теплоснабжения ценовой
зоны
к отопительному периоду 2025-2026 годов
(г. Благовещенск)


Согласовано:
Главный инженер СП «Амурские
тепловые сети» АО «ДГК»

С.Н.Громов

Согласовано:
Главный управляющий директор ООО
«Амурские коммунальные системы»

К.А.Куликовский

Согласовано:
Генеральный директор ООО «Тепловая
компания»

А.Г.Коломыцин


Согласовано:
Главный инженер ООО «Амурский
Бройлер»

А.В.Пушкарёв

Согласовано:
Главный инженер ООО «БЗСМ»

С.И.Ульянов

Согласовано:
Главный инженер АО «СЗОР»

М.П.Луговской

Согласовано:
Главный инженер ООО
«Машиностроитель»

Н.Е.Ордин

Согласовано:
Директор МБУ «ГСТК»

Д.А.Ященко

АО «ДГК» «Амурские тепловые сети»

№ п/п	Наименование участка тепломагистрالی	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТС»	12.05 - 14.05.	3	Полностью весь город	По программе гидравлических испытаний 12.05. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 13.05. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц 14.05. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ГПК
2	Т/М №2 Северного района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС.	14.05 - 23.05.	10	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПП, ЦЭС. Кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона питер	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР во время реконструкции
2.1	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм	14.05 - 30.09	140	Под отключение попадают потребители: по п.2 настоящего графика на срок 10 дней; и по п.7 – на срок - 12 дней	Реконструкция
3	ТМ №1 Центрального района от Узла «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ	26.05. - 11.06.	17	Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР во время реконструкции
3.1	Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла «А» до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм	26.05. - 30.09.	128	Под отключение попадают потребители: по п.3 настоящего графика на срок 17 дней; и по п.9 – на срок 19 дней	Реконструкция

4	Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АС3	16.06. - 27.06.	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
5	Т/М №2 Северо – Западного района от ТК-19АС3 до ТК-24 С3	30.06. - 04.07.	5	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская	Текущий ремонт
6	Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц	07.07 - 18.07	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
7	Т/м СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК	21.07. - 01.08.	12	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Горькомкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи» р-на пенсионного фонда и школы №16. Под повторное отключение попадает участок Т\М 2СР: Микрорайон №2,3, КПП, ЦЭС	Текущий ремонт
8	Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ	04.08- 15.08	12	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская	Текущий ремонт
9	Т/ М №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц	18.08- 05.09	19	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская Под повторное отключение попадает участок Т\М №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького)	Текущий ремонт

10	Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС»	15.09. - 19.09.	5	Полностью весь город	Синхронизовано с остановкой ТЭЦ
11	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (по результатам реконструкции и капитального ремонта)	30.09.	3	В соответствии с каждым реконструируемым участком	
12	Текущий ремонт ПНС №1	25.08.- 29.08.	-	-	Насос ПНС-1 (Д 300-75) Насос ПНС-2 (СЭ2500-60-11)
13	Текущий ремонт ПНС №2	04.08.- 13.08.	-	-	Насос ПН-1 (Д3200-75-2-О-С) Насос ПН-2 (Д3200-75-2-О-С) Насос ПН-3 (Д3200-75-2-О-С)
14	Текущий ремонт ПНС №3	01.09.- 11.09.	-	-	Насос ПН-1 (Д3200-75а-2-О-С) Насос ПН-2 (Д3200-75а-2-О-С) Насос ПН-3 (Д3200-75а-2-О-С)
15	Текущий ремонт ПНС Островского, 152	14.07.- 26.07.	-	-	Насос ПН-1 (wilo il100/170-30/2) Насос ПН-2 (wilo il100/170-30/2) Насос ПН-3 (wilo il100/170-30/2)
16	Паропровод №1 (ГМЗ)	22.05.; 24.09.	2	Молокозавод	Паропровод
17	Паропровод № 2 (ЖБИ-12)	22.05.; 24.09.		Завод железобетонных изделий № 12	Паропровод
18	Текущий ремонт оборудования котельной «СЖР»	20.05.- 30.08.	-	-	-
19	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной «СЖР»	25.08.- 27.08.	3	Под временное отключение попадают потребители в районах «Тайвань» и КПП в границах улиц 50 лет Октября, Кольцевая, Муравьёва-Амурского, Шафира	По программе гидравлических испытаний

20	Выполнение требований пунктов: 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115); 394, 396-399, 403 ППБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)	26.09.	-	-	-
21	Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ППБ	01.09.	-	-	-
22	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения	15.09.	-	-	-
23	Проведение тепловых испытаний ТС (на гидравлические потери, на тепловые потери через изоляцию)	15.09.	-	-	-
24	Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра	01.09.	-	-	-
25	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-
26	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам	26.09.	-	-	-

АО «АКС»

№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая сеть от котельной Рёлочная, 5	05.05.- 28.09.	146	-	-
2	Тепловая сеть от котельной Юбилейная, 7а	05.05.- 28.09.	146	-	-
3	Тепловая сеть от котельной Школа №31	05.05.- 28.09.	146	-	-
4	Тепловая сеть от котельной Мостоотряд-64	05.05.- 28.09.	146	-	-
5	Тепловая сеть от котельной с.Верхнеблаговещенское - водозабор "Амурский"	05.05.- 28.09.	146	-	-
6	258 кв.(ОСК)	05.05.- 28.09.	146	-	-
7	Тепловая сеть верхнего посёлка Белогорье от котельной БЗСМ	13.05.- 26.05.	13	-	-
8	Тепловая сеть от котельной 481 квартала	03.06.- 16.06	13	-	-
9	Тепловая сеть от котельной п. Садовый	17.06.- 30.06	13	-	-
10	Тепловая сеть от котельной ОРТПЦ	08.07.- 21.07.	17	-	-
11	Тепловая сеть от котельной п. Аэропорт	29.07.- 11.08	13	-	-
12	Тепловая сеть от котельной ВОС	19.08.- 01.09	13	-	-
13	Тепловая сеть от котельной 74 квартала	07.07.- 18.07	13	-	-

14	Тепловая сеть от котельной 410 квартала	12.05.- 25.05	13	-	-
15	Тепловая сеть от котельной 101 квартала	07.07.- 18.07	11	-	-
16	Тепловая сеть от котельной 438 квартала	05.05.- 28.09.	146	-	-
17	Тепловая сеть от котельной 433 квартала	05.05.- 28.09.	146	-	-
18	Тепловая сеть от котельной Пограничная, 183	20.05.- 03.06	14	-	-
19	Тепловая сеть от котельной ДОО (отопл)	05.05.- 28.09.	146	-	-
20	Тепловая сеть от котельной ДОО (гвс)	17.06.- 30.06.	13	-	-
21	Распределительные тепловые сети от ТМ № 2 Северного района от узла "А" до ТК 13С т/м ЦЭС	14.05.- 23.05	9	-	-
22	Распределительные тепловые сети от ТМ № 1 Центрального района Узел "А" - ТК 20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ	26.05.- 11.06	16	-	-
23	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТП-2С до ТК-19АСЗ	16.06.- 27.06.	11	-	-
24	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТК-19АСЗ до ТК-24СЗ	30.06.- 04.07.	4	-	-
25	Распределительные тепловые сети от ТМ №1 Центрального района от ТК 25Ц до ТК 34Ц	07.07.- 18.07.	11	-	-

26	Распределительные тепловые сети от ТМ СХПК "Тепличный" Узел "А"- ТП-9ТПК	21.07.- 01.08.	11	-	-
27	Распределительные тепловые сети от ТМ №3 от УТ 2 до ТК 34АЦ	04.08.- 15.08.	11	-	-
28	Распределительные тепловые сети ТМ № 3 Центрального района (от узла "А" до УТ 3) и ТМ № 1 Центрального района (от ТК 20АЦ до ТК 25 Ц)	18.08.- 05.09.	18	-	-
29	Ремонт оборудования котельной 410 квартала:			Кольцевая, 32; Кузнечная, 206; Трудовая, 209; Кузнечная, 208; Кузнечная, 210; Текстильная, 19; Текстильная, 21/1; Текстильная, 21/3; Текстильная, 23; Соколовская, 48; Чайковского, 191; Чайковского, 211; Кузнечная, 223; Соколовская, 43/6; Соколовская, 43/8; Текстильная, 25; Широкая, 53; Фабричная, 46; Соколовская, 25; Трудовая, 178; Перспективная, 53; Чайковского, 197/1; Соколовская, 39; Чайковского, 175; Трудовая, 211; Кузнечная, 225; Широкая, 51; Трудовая, 182; Кольцевая, 34; Кольцевая, 34 Л-1	объекты для которых будет прекращена подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 23.05. по 29.05.
29.1	Очистка поверхностей нагрева котлов.	05.05.- 16.05.	11	-	-
29.2	Гидравлические испытания котлов на прочность и герметичность.	12.05.- 23.05. / 25.08.- 05.09.	11/11	-	-
29.3	Ремонт предохранительных клапанов	26.05.- 30.05. / 01.09.- 12.09.	4/11	-	-

29.4	Ремонт запорной арматуры	02.06.- 30.06.	28	-	-
29.5	Ремонт контрольно-измерительных приборов	-	-	-	-
29.6	Ремонт насосного оборудования котельной	01.07.- 11.07.	10	-	-
29.7	Ремонт топки	26.05.- 15.08.	81	-	-
29.8	Ремонт оборудования углеподачи	02.06.- 22.08.	81	-	-
29.9	Ремонт тягодутьевого оборудования, газоходов, дымовых труб	23.06.- 08.08.	46	-	-
29.10	Ремонт системы ШЗУ	16.06.- 31.07.	45	-	-
29.11	Ремонт системы химводоподготовки котловой и сетевой воды	01.08.- 29.08.	28	-	-
29.12	Ремонт теплообменного оборудования	02.06.- 04.07.	32	-	-
29.13	Ремонт электрооборудования котельной	-	-	-	-
29.14	Ремонт приборов учета выработки тепловой энергии	-	-	-	-
29.15	Испытание резервного источника электроснабжения	-	-	-	-
29.16	Арматура	05.05.- 12.09.	130	-	-
29.17	Здание котельной, внутренние помещения.	02.06.- 29.08	88	-	-

29.18	Здание котельной, ограждающие конструкции.	19.05.- 12.09.	116	-	-
29.19	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3	18.08. 29.08.	11	-	-
29.20	Ремонт электродвигателей	14.07. - 05.09.	53	-	-
29.21	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей	05.05. - 12.09.	130	-	-
29.22	Ремонт системы топливоподачи	05.05. - 04.07.	60	-	-
29.23	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	01.08. - 12.09.	42	-	-
29.24	Трубопроводы	23.06. - 12.09.	81	-	-
29.25	Электротехн. оборудование	12.05. - 31.07.	80	-	-
30	Ремонта оборудования котельной 258 квартала:			-	Период полной остановки котельной с 23.06. по 04.07.
30.1	Ремонт арматуры Д15-100	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.2	Ремонт котла ТР-300 №1	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.3	Ремонт котла ТР-300 №2	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.4	Ремонт сетевых насосов №1,2.. Wilo IPL 40\160	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.5	Ремонт сетевых насосов №3,4.. Wilo IPL 50\130	01.07. - 04.07.	4	-	-

30.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.7	Трубопроводы	01.07. - 04.07.	4	-	-
30.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	23.06. - 30.06.	7	-	-
30.9	Промывка теплообменников FP 205-41 №1,2.	23.06. - 04.07.	11	-	-
31	Ремонт оборудования котельной 481 квартала:			-	Период полной остановки котельной с 02.06. по 15.06.
31.1	Автоматизированный угольный котел TP-800	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.2	Автоматизированный угольный котел TP-800	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.3	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.4	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.5	Автоматизированный угольный котел TP-800	09.06. - 15.06.	6	-	-
31.5	Ремонт арматуры Д15-200	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.6	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного 32-120.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.7	Ремонт сетевых насосов №1,2.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.8	Ремонт сетевых насосов №3,4.	09.06. - 15.06.	6	-	-

31.9	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.10	Промывка теплообменников А6S-P10-119 №1,2.	02.06. - 15.06.	13	-	-
31.11	Трубопроводы	09.06. - 15.06.	6	-	-
32	Ремонт оборудования котельной 74квартала:			Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33.	Объекты от котельной 101 квартала, для которых будет прекращена подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 01.08. по 19.08.
32.1	Арматура	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.2	Бойлера чистка, ремонт	01.07. - 15.08.	45	-	-
32.3	Вентилятор ВД-10 №1, 3	02.06. - 31.07.	59	-	-
32.4	Дымосос Д 13,5.	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.5	Здание котельной, ограждающие конструкции.	14.07. - 19.09.	67	-	-

32.6	Котел ДКВР 20/13 №1, 2	05.05. - 30.06.	56	-	-
32.7	Насос сетевой Д 320/50.	02.06. - 31.07.	59	-	-
32.8	Насос сетевой Д 630/90.	02.06. - 08.08.	67	-	-
32.9	Питательный насос ЦНСТ 38/176 №1, 2, 3, 4	19.05. - 12.09.	116	-	-
32.10	Подпиточный насос К-45/30.	12.05. - 12.09	123	-	-
32.11	Ремонт вентилятора ВД-10№2	12.05. - 08.08.	88	-	-
32.12	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей	12.05. - 29.08.	109	-	-
32.13	Текущий ремонт здания котельной, ремонт внутренних помещений	09.07. - 19.09.	72	-	-
32.14	Текущий ремонт контрольно- измерительных приборов и элементов систем автоматизации	02.06. - 12.09.	102	-	-
32.15	Трубопроводы	05.05. - 12.09.	130	-	-
32.16	Углеподача, шлакозолоудаление	02.06. - 20.06.	18	-	-
32.17	Устройство возврата уноса с вентилятором.	09.06. - 08.08.	60	-	-

32.18	Экономайзер ЭБ-646.	02.06. - 29.08.	88	-	-
32.19	Электротехн. оборудование	05.05. - 29.08.	116	-	-
33	Ремонт оборудования котельной 101 квартала:			Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33.	Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09.
33.1	Арматура.	05.05. - 30.05.	25	-	-
33.2	Водоподогреватель пароводяной №1,2,3,4,5,6	05.05. - 29.08.	116	-	-
33.3	Дымосос ДН-12,5 №1,2,3	02.06. - 05.09.	95	-	-
33.4	Здание котельной, внутренние помещения.	09.06. - 12.09.	95	-	-
33.5	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3	05.05. - 31.07.	87	-	-
33.6	ПЛЗ № 1,2,3	16.06. - 15.08.	60	-	-

33.7	Ремонт всьпной обмотки электродвигателей	16.06. - 15.08.	60	-	-
33.8	Ремонт системы шлакозолоудоления	16.06. - 15.08.	60	-	-
33.9	Система углеподачи. Ремонт углеподачи в объеме планового текущего ремонта	16.06. - 22.08.	67	-	-
33.10	Текущий ремонт здания котельной, ремонт ограждающих конструкций	18.08. - 05.09.	18	-	-
33.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	05.05. - 29.08.	116	-	-
33.12	Трубопроводы.	16.06. - 05.09.	81	-	-
33.13	Электротехн. оборудование.	16.06. - 29.08.	74	-	-
34	Ремонт оборудования котельной п. Аэропорт:			п. Аэропорт	Период полной остановки с 28.08. по 10.09.
34.1	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.2	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.3	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.5	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.6	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-

34.7	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.8	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.9	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.10	Автоматизированный угольный котел ТР-800	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.11	Ремонт арматуры Д15-200	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.12	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.	04.09. - 10.09.	6	-	-
34.13	Ремонт сетевых насосов №1,2.	28.08. - 01.09.	5	-	-
34.14	Ремонт сетевых насосов №3,4.	04.09. - 10.09.	6	-	-
34.15	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.16	Промывка теплообменников А8М-Р10-160 №1,2.	28.08. - 10.09.	13	-	-
34.17	Трубопроводы	04.09. - 10.09.	6	-	-
35	Ремонт оборудования котельной с. Верхнеблаговещенское - водозабор Амурский			-	Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09.
35.1	Ремонт арматуры Д15-100	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.2	Ремонт котла ТР-300 №1	01.07. - 18.07.	18	-	-

35.3	Ремонт котла ТР-300 №2	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.4	Ремонт котла ТР-300 №3	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.5	Ремонт котла ТР-600 №4	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.7	Трубопроводы	07.07. - 11.07.	5	-	-
35.8	Промывка теплообменников FP 205-59 №1,2.	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.9	Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo IPL 65\155	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.10	Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo IPL 65\110	01.07. - 18.07.	18	-	-
35.11	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.07. - 18.07.	18	-	-
36	Ремонт оборудования котельной ВОС:			-	Полная остановка котельной с 18.08. по 31.08.
36.1	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №1	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.2	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №2	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.3	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №3	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.4	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №4	18.08. - 31.08.	13	-	-

36.5	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №5	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.6	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №6	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.7	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №7	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.8	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №8	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.9	Ремонт арматуры Д15-200	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.10	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.11	Ремонт сетевых насосов №1,2. Wilo BL 100\270	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.12	Ремонт сетевых насосов №3,4. Wilo BL 125\210	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.13	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.14	Промывка теплообменников А8М-Р10-101 №1,2.	18.08. - 31.08.	13	-	-
36.15	Трубопроводы	18.08. - 31.08.	13	-	-
37	Ремонт оборудования котельной Мостоотряд-64:			-	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.
37.1	Ремонт арматуры Д15-100	28.07. - 17.08	21	-	-
37.2	Ремонт котла ТР-400 №1	28.07. - 17.08	21	-	-

37.3	Ремонт котла TP-400 №2	28.07. - 17.08	21	-	-
37.4	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160	28.07. - 17.08	21	-	-
37.5	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130	28.07. - 17.08	21	-	-
37.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	28.07. - 17.08	21	-	-
37.7	Трубопроводы	28.07. - 17.08	21	-	-
37.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	28.07. - 17.08	21	-	-
37.9	Промывка теплообменников FP 205-47 №1,2.	28.07. - 17.08	21	-	-
38	Ремонт оборудования котельной ОРТЦ:			-	Полная остановка котельной с 08.07. по 21.07.
38.1	Ремонт арматуры Д15-100	21.07.	1	-	-
38.2	Ремонт котла TP-800 №1	14.07. - 21.07.	8	-	-
38.3	Ремонт котла TP-800 №2	14.07. - 21.07.	8	-	-
38.4	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 65\155	14.07. - 20.07.	7	-	-
38.5	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 65\120	14.07. - 20.07.	7	-	-
38.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	14.07. - 21.07.	8	-	-

38.7	Трубопроводы	21.07.	1	-	-
38.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	21.07.	1	-	-
38.9	Промывка теплообменников FP 205-65 №1,2.	08.07. - 21.07.	13	-	-
39	Ремонт оборудования котельной п. Садовый:			-	Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06.
39.1	Автоматизированный угольный котел TP-600 №1	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.2	Автоматизированный угольный котел TP-600 №2	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.3	Автоматизированный угольный котел TP-600 №3	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.4	Автоматизированный угольный котел TP-600 №4	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.5	Автоматизированный угольный котел TP-600 №5	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.6	Ремонт сетевых насосов №1,2.. Wilo BL 80\145	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.7	Ремонт сетевых насосов №3,4.. Wilo IPL 100\200	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.8	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.9	Трубопроводы	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.10	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	17.06. - 30.06.	13	-	-

39.11	Ремонт арматуры Д15-100	17.06. - 30.06.	13	-	-
39.12	Промывка теплообменников FP 40-101 №1,2.	17.06. - 30.06.	13	-	-
40	Ремонт оборудования котельной Релочная, 5:			-	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.
40.1	Автоматизированный угольный котел Прометей №1	30.06. - 17.08.	48	-	-
40.2	Автоматизированный угольный котел Прометей №2	23.06 - 10.08.	48	-	-
40.3	Автоматизированный угольный котел Прометей №3	16.06. - 03.08.	48	-	-
40.4	Автоматизированный угольный котел Прометей №4	09.06. - 27.07.	48	-	-
40.5	Автоматизированный угольный котел Прометей №5	02.06. - 20.07.	48	-	-
40.6	Автоматизированный угольный котел Прометей №6	26.05. - 13.07.	48	-	-
40.7	Автоматизированный угольный котел Прометей №7	19.05. - 06.07.	48	-	-
40.8	Автоматизированный угольный котел Прометей №8	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.9	Автоматизированный угольный котел Прометей №9	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.10	Автоматизированный угольный котел Прометей №10	12.05. - 29.06.	48	-	-
40.11	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IL 100\160	14.07. - 24.08.	41	-	-

40.12	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo BL 125\210	14.07. - 24.08	41	-	-
40.13	Здание котельной, внутренние помещения, кровля, ограждающие конструкции.	28.07. - 28.09	62	-	-
40.14	Трубопроводы	25.08. - 28.09.	34	-	-
40.15	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	30.06. - 27.07.	27	-	-
40.16	Ремонт арматуры Д15-200	11.08. - 28.09.	48	-	-
40.17	Промывка теплообменников ASM P10-165 №1,2.	16.06. - 27.07.	41	-	-
41	Ремонт оборудования котельной Школа, 31:			-	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.
41.1	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №1	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.2	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №2	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.3	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 40-180F	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.4	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 32-120F	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.5	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.6	Трубопроводы	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.7	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.09. - 21.09.	20	-	-

41.8	Промывка теплообменников FP 10-23 №1,2.	01.09. - 21.09.	20	-	-
41.9	Ремонт арматуры Д15-100	01.09. - 21.09.	20	-	-
42	Ремонт оборудования котельной Юбилейная, 7а:			-	Период полной остановки котельной с 03.05. по 03.10.
42.1	Ремонт арматуры Д15-100	15.09 - 19.09	5	-	-
42.2	Ремонт котла TP-200 №1	01.09. - 12.09.	12	-	-
42.3	Ремонт котла TP-200 №2	08.09. - 19.09	11	-	-
42.4	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 65-180F.	08.09. - 12.09.	5	-	-
42.5	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 65-180F.	08.09. - 12.09.	5	-	-
42.6	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.	15.09. - 19.09.	5	-	-
42.7	Трубопроводы	15.09. - 19.09.	5	-	-
42.8	Ремонт узла подпитки сетевого контура.	01.09. - 06.09.	6	-	-
42.9	Промывка теплообменников FP 16-45 №1,2.	01.09. - 19.09.	19	-	-
43	Ремонт оборудования котельной ДОС:			-	Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06.
43.1	Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-250 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной.	17.06. - 30.06.	13	-	-

43.2	Здание котельной, ограждающие конструкции. Текущий ремонт наружных стен котельной, остекление.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.3	Сетевой насос котлового контура К-45-30 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.4	Сетевой насос котлового контура WILLO IL 80/160-11/2 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.5	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.6	Подпиточный насос котлового контура WILO MHIL104-E-3-400-50-2/B (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.7	Насос ГВС WATERSTRAY SCR.V 80-28/2	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.8	Насос ГВС WILO IL 65/130-5.5/2	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.9	Дробилка винтовая ВДП-15	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.10	Здание котельной, внутренние помещения	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.11	Котел "Гефест-2,5" (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.12	Теплообменник пластинчатый ГВС "КС21" (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.13	Электротехническое оборудование	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.14	Сетевой насос WILO IL 100/170-30/2 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-

43.15	Подпиточный насос системы отопления WILO IL32/150-2.2/2 (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.16	Теплообменник пластинчатый ГВС "ТИ-27-91" (1шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.17	Теплообменник пластинчатый отопление "ARIS A8M P-10-185" (2шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.18	Транспортер углеподачи КПС/2м/200 L-30м.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.19	Транспортер шлакозолоудаления КПС/2м/200 L-30м.	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.20	Циклон ЦБ-16 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.21	Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
43.22	Дымосос ДН-9 (3шт.)	17.06. - 30.06.	13	-	-
44	Ремонт оборудования котельной Пограничная, 183:			-	Период полной остановки котельной с 20.05. по 03.06.
44.1	Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-325 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной.	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.2	Батарейный циклон БЦН-20 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.3	Вентилятор ВВУ 10 (3шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.4	Вентилятор ВДН 9 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-

44.5	Дымосос ДН-12,5 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.6	Здание котельной, внутренние помещения	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.7	Здание котельной, ограждающие конструкции.	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.8	Дробилка молотковая	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.9	Конвейер топливоподачи (3шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.10	Водогрейный котел ДКВР 10/13 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.11	Механическая топка ТЛЗМ 2.7 - 5,6 котла (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.12	Насос подпиточный системы отопления WILO IL 32/160-2.2/2 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.13	Насос сетевой ГВС GRUNDFOS TP-100-310/2	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.14	Насос сетевой WILO IL 125/340-30/4 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.15	Насос сетевой WILO IL 100/170-30/2	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.16	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.17	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).	20.05. - 03.06.	14	-	-

44.18	Механическая система шлакозолоудаления ПСКМ-05-75	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.19	Экономайзер котла ЭЧ-1-330 (2шт.)	20.05. - 03.06.	14	-	-
44.20	Электротехн. Оборудование.	20.05. - 03.06.	14	-	-
45	Ремонт ЦТП 56 квартал	02.06. - 11.06.	10	-	-
46	Ремонт НС 59 квартал	12.05. - 23.05.	11	-	-
47	Ремонт ЦТП 98 квартал	14.07. - 31.07.	17	-	-
48	Ремонт НС 222 квартал	12.05. - 23.05.	11	-	-
49	Ремонт ЦТП 223 квартал	14.07. - 31.07.	17	-	-
50	Ремонт ЦТП 233 квартал	04.08. - 15.08.	11	-	-
51	Ремонт ЦТП 336 квартал	04.08. - 15.08.	11	-	-
52	Ремонт ЦТП 8 квартал	30.06. - 11.07.	11	-	-
53	Ремонт НС 16 квартал	18.08. - 29.08.	11	-	-
54	Ремонт НС 139 квартал	30.06. - 11.07.	11	-	-
55	Ремонт ЦТП 150 квартал	01.09. - 12.09.	11	-	-

56	Ремонт НС 161 квартал	16.06. - 27.06.	11	-	-
57	Ремонт ЦТП 407 квартал	26.05. - 30.05.	5	-	-
58	Ремонт ЦТП 408 квартал	26.05. - 30.05.	5	-	-
59	Ремонт НС ул.Кузнечная, 17	02.06. - 11.06.	10	-	-
60	Ремонт НС ул.Дорожников	18.08. - 29.08.	11	-	-
61	Ремонт НС ул.Чайковского, 195	12.05. - 23.05.	11	-	-
62	Ремонт НС п.Птицефабрики	16.06. - 27.06.	11	-	-

МБУ «ГСТК»					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Чистка котла № 2	21.07.	1	-	-
2	Чистка газоходов	21.07.	1	-	-
3	Гидравлические испытания	22.07.	1	-	-
4	Побелка и покраска котельной.	22.07.	1	-	-
5	Замена котла № 1	23.07.- 25.07.	3	-	-

6	Текущий ремонт котла № 2	28.07.	1	-	-
7	Текущий ремонт сетевых насосов № 1-5.	29.07.	1	-	-
8	Текущий ремонт дымососа	30.07.	1	-	-
9	Текущий ремонт вентиляторов дутьевых № 1-2	30.07.	1	-	-
10	Ремонт/замена запорной арматуры	31.07.	1	-	-
11	Замена измерительных приборов	31.07.	1	-	-
12	Обслуживание узлов прибора учета тепловой энергии	01.08.	1	-	-
13	гидравлические испытания	01.08.	1	-	-

АО «СЗОР»

№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	1.1 Текущий ремонт			ул. Заводская, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, литер 1 кад. номер 28:01:210345:1801; ул. Набережная, 44; ул. Пушкина, 183/1, 183/3, 183/5, 183/7, 189/1, 191, 199/1	Согласно графику отключения котельной предоставленного АО «СЗОР» планируются следующие отключения горячего водоснабжения: 1) с 26.05. по 30.05. 2) с 16.06. по 24.06.
2	Ремонт котла № 1	Май	-	-	-
3	Ремонт котла № 2	Июнь	-	-	-
4	Ремонт котла № 3	Июль	-	-	-
5	Ремонт котла № 4	Май	-	-	-

6	Ремонт циклонов	Май- Июль	-	-	-
7	Ремонт сетевых насосов	Июнь- Июль	-	-	-
8	Ремонт подпиточных насосов	Май- Июнь	-	-	-
9	Ремонт теплового ящика	Май	-	-	-
10	Ремонт котловых насосов	Май- Июнь	-	-	-
11	Ремонт дымососов	Май- Июль	-	-	-
12	Ремонт дутьевых вентиляторов	Май- Июль	-	-	-
13	Ремонт СКИПа	Июнь, Август	-	-	-
14	Ремонт водяных экономайзеров	Май, Июль	-	-	-
15	Ремонт газоходов и воздуховодов	Июнь	-	-	-
16	Ремонт дробилок	Май	-	-	-
17	Ремонт системы углеподачи	Май, Август	-	-	-
18	Ремонт вентилятора возврата уноса	Май- Июль	-	-	-
19	Ремонт воздухоподогревателей	Май- Июнь	-	-	-
20	Проверка и прочистка пластинчатых теплообменных аппаратов	Май- Июнь	-	-	-
21	Профилактические работы электрооборудования	Июль- Август	-	-	-
22	Химводоподготовка	Май	-	-	-
23	Вспомогательное оборудование	Июнь- Август	-	-	-
24	Покрасочные работы	Август- Сентябрь	-	-	-
25	1.2. Капитальный ремонт и		-	-	-

	модернизация				
26	Замена участка тепловой сети	Июнь	-	-	-

ООО «БЗСМ»					
№ п\п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт паровых котлов ДКВр 10-13 №2,3,4: полная замена футеровок топок; ремонт тягодутьевых механизмов, питателей топлива, замена колеса дымососа, ремонт электросилового оборудования	Июль-Август	-	-	-
2	Текущий ремонт оборудования углеподачи: скребковая лебедка, молотковая дробилка, наклонный транспортер, привод транспортера КИПиА, силовое электрооборудование	Июль	-	-	-
3	Промывка пластинчатых водоподогревателей системы отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры, циркуляционных насосов, конденсатоотводчиков, КИПиА и	До 10 Сентября	-	-	-

	бойлерной				
4	Заполнение системы отопления совместно с СП филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» и управляющими компаниями, поднятие на рабочее давление, включение циркуляции, горячий прогрев	До 20 Сентября	-	-	-

ООО «Амурский бройлер»					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Насосы сетевой воды 6НДВ 2,3	Март - Апрель	-	-	Останов котельного цеха на ремонт с 26.06. по 29.06.
2	Питательный насос ЦНСГ60/198 №1	Апрель	-	-	-
3	Питательный насос ЦНСГ60/198 №2	Апрель	-	-	-
4	Питательный насос ЦНСГ60/198 №3	Май	-	-	-
5	Насос подпиточной воды 4к 8-№1	Июнь	-	-	-
6	Насос подпиточной воды 4к 8-№2	Май	-	-	-
7	Насос отмывочной воды к45/30 №1	Март	-	-	-
8	Насос отмывочной воды к45/30 №2	Февраль	-	-	-
9	Насос дренажной воды к20/30 №1	Январь	-	-	-
10	Насос дренажной воды к20/30 №1	Февраль	-	-	-
11	Насос оборотной воды вкс 4/24 №1	Март	-	-	-
12	Насос оборотной воды вкс 4/24 №2	Апрель	-	-	-
13	Насос гидроуборки к 80/60/200 №1	Май	-	-	-
14	Насос гидроуборки к 80/60/200 №2	Июнь	-	-	-
15	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №1	Апрель	-	-	-
16	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №2	Май	-	-	-

17	Сетевой насос СЭ-1250/70 №1	Июнь	-	-	-
18	Сетевой насос СЭ-1250/70 №4	Июль	-	-	-
19	Сетевой насос СЭ-1250/70 №5	Май	-	-	-
20	ПСВ 315-14 №1	Июль	-	-	-
21	ПСВ 315-14 №2	Июнь	-	-	-
22	ПСВ 315-14 №3	Май	-	-	-
23	Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1	Февраль	-	-	-
24	Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1	Март	-	-	-
25	НА катионитовый фильтр О 1000 №1	Август	-	-	-
26	НА катионитовый фильтр О 1000 № 2	Июнь	-	-	-
27	НА катионитовый фильтр О 1000 №	Июль	-	-	-
28	Котлоагрегат №1	Июнь	-	-	-
29	Котлоагрегат №2	Май	-	-	-
30	Котлоагрегат №3	Август	-	-	-
31	Котлоагрегат №4	Май- Сентябрь	-	-	-
32	Котлоагрегат №5	Сентябрь	-	-	-
33	Баки аккумуляторы V-600Vm ³	Останов КЦ	-	-	-
34	Золоудаление КПС-200	Останов КЦ	-	-	-
35	Золоудаление КВС	Останов КЦ	-	-	-
36	Приводная и натяжная станция ЛК№ 1	Останов КЦ	-	-	-
37	Приводная и натяжная станция ЛК№ 2	Останов КЦ	-	-	-
38	Бак отмывочной воды V-13m ³	Останов КЦ	-	-	-
39	ФОВ № 1	Май	-	-	-
40	ФОВ № 2	Август	-	-	-
41	ФОВ № 3	Июнь	-	-	-

42	Ленточный питатель т/подачи № 1	Июнь	-	-	-
43	Ленточный питатель т/подачи № 2	Август	-	-	-
44	Транспортер ЛК № 1	Останов КЦ	-	-	-
45	Транспортер ЛК № 2	Останов КЦ	-	-	-
46	Дробилка № 1	Май	-	-	-
47	Дробилка № 2	Июнь	-	-	-
48	Ремонт охладителя обор. воды	Май	-	-	-
49	Ремонт запорной арматуры разной		-	-	-

ООО "Машиностроитель"					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Котел №1:	10.05.- 30.09.	-	-	-
2	Ремонт ШЗУ: а)замена рельсового пути.	10.05.- 30.09.	-	-	-
3	Ревизия с разбором всех ШЗУ	10.05.- 30.09.	-	-	-
4	Ревизия рабочих колес дымососа	10.05.- 30.09.	-	-	-
5	Котел № 2:	10.05.- 30.09.	-	-	-
6	Замена рабочего колеса дымососа	10.05.- 30.09.	-	-	-
7	Ревизия и ремонт ШЗУ	10.05.- 30.09.	-	-	-
8	Ремонт системы шлакозолоудаления	10.05.- 30.09.	-	-	-
9	Котел № 3:	10.05.- 30.09.	-	-	-
10	Промывка трубной части котла	10.05.-	-	-	-

		30.09.			
11	Тепловые сети:	10.05.- 30.09.	-	-	-
12	замена изоляции теплотрассы	10.05.- 30.09.	-	-	-
13	Промывка наружных тепловых сетей	10.05.- 30.09.	-	-	-
14	Промывка тепловых сетей зданий	10.05.- 30.09.	-	-	-
15	Здание котельной:	10.05.- 30.09.	-	-	-
16	Частичная замена окон	10.05.- 30.09.	-	-	-
17	Покраска (побелка)потолков, оштукатуривание поврежденных участков плит.	10.05.- 30.09.	-	-	-

ООО "Тепловая компания"					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Котельная ПУ - 26, ул. Островского 273	-	-	-	Период полной остановки котельной с 04.08. по 17.08.
1.1	Побелка и покраска котельной.	04.08- 07.08	4	-	-
1.2	Текущий ремонт СЭН № 1-4.	07.08- 08.08	2	-	-
1.3	Текущий ремонт ВДН № 1-5	07.08- 08.08	2	-	-
1.4	Текущий ремонт ДН № 1-5	11.08- 13.08	3	-	-
1.5	Текущий ремонт котлов № 1-5.	07.08- 13.08	5	-	-
1.6	Чистка бака аккумулятора	14.авг	1	-	-

1.7	Ремонт золоуловителей.	12.08- 16.08	5	-	-
1.8	Ремонт тепловой изоляции	15.08- 16.08	2	-	-